

## 嵩县 2020 年重点项目推进计划及分包领导一览表

单 位： 万元

序号	项目名称	主要建设规模和内容	起止年限 (年月至年月)	总投资	资金来源			2019 年 完成投资	2020 年计划 完成投资	2020 年 形象进度	形象进度及季度累计完成投资额 (万元)				责任单位	建设性质	责任领导	备注
					政策资金	自筹	其他				一季度	二季度	三季度	四季度				
	合计 (120 个)			5271923	136800	4963663	169060	474600	1832110									
一	民生工程 (32 个)			1663923	66200	1528663	69060	95400	573760									
1	嵩县新增国道 G208 (Z001 栾线) 毛庄至老樊店改造提升工程	全长 8.66 公里, 一级公路, 建设大桥 1 座、小桥 2 座, 涵洞 6 道, 通道 1 道, 立交 1 处及安防工程	2019.08-2021.03	21000	6000		15000	10000	8000	路面铺设, 绿化带建设	路面施工	路面施工	路面及绿化带施工	铺设沥青路面, 绿化带施工	交通局 交投公司 相关乡镇	续建	张润泳	
2	嵩县农村公路桥梁建设	整合涉农资金建设村级道路 (含安防工程) 及桥梁	2019.05-2020.10	20000	20000			8000	12000	竣工	路基桥梁工程施工	路基桥梁工程施工	路基桥梁工程施工	竣工	交通局 相关乡镇	竣工	张润泳	市
3	嵩县陆浑湖环湖绿道工程建设项目	环湖绿道建设, 嵩汝路提升改造, 高速连接线, 村庄整治, 景观提升及配套设施等	2020.06-2023.12	150000		150000			50000	完成工程量 30%		环湖绿道建设	嵩汝路建设, 村庄整治	高速连接线开工建设	交通局 交投公司 相关乡镇	新开工	张润泳	

4	G344 东灵线(原 Z001)陆浑至箭沟河段改建工程	路线全长约 22.2 公里,按一级公路技术标准设计,路基宽 25.5 米,设计时速 80 公里,沥青混凝土路面	2021-2023	228900		228900			前期	办理前期手续				交通局 投资公司 相关乡镇	前期	张润泳	
5	S57 滢浙高速公路	境内长 30.1 公里,设计时速每小时 100 公里,双向四车道,路宽 25.5 米	2021-2023	400000		400000		30000	前期	办理前期手续				交通局 相关乡镇	前期	张润泳	
6	伊东新区客运站建设项目	建筑面积 1 万平方米,主要建设站房楼、维修及检测车间、监控系统、充电桩、绿化硬化、配套设施等	2020.03-2021.12	7200	1200	6000		4000	客运站房 主体建设	基础开工	主体建设	主体建设	主体建设	交通局 投资公司 纸房镇	新开工	张润泳	
										500	2000	3000	4000				
7	城区天然气分布式供暖	新建碧桂园、建业城、警安苑、自然资源局供热站,总面积 19.4 万平方米	2020.03-2020.12	2000		2000		2000	竣工	供热站建设	供热站建设	供热站建设	竣工	新奥公司 住建局	竣工	王晓辉	
										500	1000	1500	2000				
8	嵩县城市功能提升项目	白云大道立面改造,白云大道、文化路地下电缆改造,城区主干道绿色通道工程,道路路灯改造,背街小巷提升改造工程等	2019.10-2021.03	20000		20000	2000	15000	完成 3 座桥整体亮化、40 条背街小巷的路灯安装	完成工程量 30%	完成工程量 50%	完成工程量 70%	完成工程量 80%	住建局 城投公司	续建	王晓辉	市
										4500	7500	11000	15000				
9	嵩县生态停车场建设项目	建设生态停车场、充电桩、绿化亮化等	2020.02-2021.06	20000		20000		12000	停车场主体建设	基础开工	主体建设	主体建设	主体建设	建发公司	新开工	王晓辉	
										2000	4000	7000	12000				

10	伊西城市提质工程	老旧小区、老体育场、厕所改造, 城区游园、绿化提升, 城市书屋及妇幼康养中心建设	2019.10-2021.10	100000		70000	30000	2000	50000	康养中心建成投用, 体育场、厕所改造到位	康养中心建设、体育场建设	康养中心建设、体育场建设, 厕所改造	康养中心建设、体育场建设, 厕所改造	康养中心建设、体育场建设、厕所改造完成	住建局城投公司	续建	王晓辉	市
11	陆浑湖生态治理	东关大桥至吴村段截污、绿化、亮化等	2020.06-2021.01	4000			4000		3500	完成工程量的85%		完成工程量的25%	完成工程量的55%	完成工程量的85%	住建局城投公司	新开工	王晓辉	
12	老城区道路提升	嵩州北路长1180米, 宽20米; 广源街长433米, 宽15米; 金城北路长1780米, 宽30米	2020.06-2020.12	4060			4060		4060	竣工		开工建设	道路建设	竣工	住建局城投公司	竣工	王晓辉	
13	怀名路高都河桥及配套附属工程	新建高都河桥1座, 长110米, 宽24米	2020.03-2020.11	1200			1200		1200	竣工	基础施工	桥梁施工	桥梁及配套设施施工	竣工	住建局城关镇	竣工	王晓辉	
14	嵩县伊东新区城市综合体项目	总建筑面积30万平方米, 主要建设石磊东街、两程东路等路网20公里, 客运南站, “三馆”布展, 集中供暖, 玉皇山森林公园, 伊东新区生态园、伊尹公园建设及其配套设施	2019.03-2021.12	370000		370000		49500	220000	路网、客运站建设、“三馆”布展、玉皇山森林公园步道建设, 生态园及配套设施建设等	完成工程量20%	完成工程量40%	完成工程量50%	完成工程量60%	住建局纸房镇	续建	王晓辉	市

15	大张盛德美建设项目	总建筑面积约2万平方米	2019.08-2020.12	20000		20000	5000	15000	竣工	主体施工	主体施工	装修及配套设施施工	竣工	城关镇	竣工	王晓辉	市
										2000	7000	12000	15000				
16	纸房镇永安小区棚户区改造工程	安置房建设	2019.05-2020.12	10000	6000	4000	6000	4000	竣工	主体建设	主体建设	主体建设	竣工	住建局 纸房镇	竣工	王晓辉	
										1000	2000	3000	4000				
17	建业集团高都新亚洲项目	规划建设居民小区、幼儿园、超市等社区服务项目，建成白云大道商业区、仿古一条街、下沉式中心景观、绿化、亮化、美化等	2019.06-2021.10	58000		58000	8000	40000	居民小区建设	地上工程施工	地上工程施工	地上工程施工	地上工程施工	建业集团 住建局 城关镇	续建	王晓辉	
										10000	20000	30000	40000				
18	老旧小区提升改造项目	改造59个小区，253栋楼，建筑面积65.99万平方米。主要包括外墙漆、沥青路面、水电、电动车棚、强弱电归整、有需求的可以加装电梯	2020.03-2021.12	10000	3000	7000	5500	完成33个小区改造	改造完成10%	改造完成30%	改造完成40%	改造完成56%	住建局	新开工	王晓辉		
									500	1500	3000	5500					
19	嵩县华商城建设项目	总建筑面积约7万平方米，建设一站式建材家居交易中心、电商物流产业园	2020.03-2022.12	70000		70000	30000	建材家居交易中心建设	基础施工	基础施工	交易中心建设	交易中心建设	城关镇 住建局 华商城公司	新开工	王晓辉	市	
									5000	10000	20000	30000					
20	三馆布展项目	总面积14706平方米	2020.03-2020.12	7000		7000	7000	竣工	完成工程量25%	完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	住建局 城投公司	竣工	王晓辉		
									1000	3000	5000	7000					

21	嵩县天伦燃气中压燃气管线及LNG供应站建设	铺设中压燃气管线，建设乡镇LNG点供应站	2019.05-2020.12	3400	3400	1400	2000	竣工	中压燃气管线建设	中压燃气管线建设	LNG点供应站建设	竣工	天伦公司相关乡镇	竣工	王晓辉
									500	1000	1500	2000			
22	伊东新区二期路网建设	全长2.4公里，石磊东街、两程东路、安康路、永安东街、育英路等道路建设	2020.06-2021.12	7163	3163	4000	4000	安康路、永安东街、育英路建成通车		完成工程量35%	完成工程量45%	完成工程量55%	住建局纸房镇	新开工	王晓辉
										2000	3000	4000			
23	闫庄镇区基础设施提升项目	铺设污水管网，镇区道路提升及外立面改造，交通标识，绿化、亮化等	2020.01-2021.12	8000	8000		4000	管网铺设，镇区外立面改造	完成工程量20%	完成工程量30%	完成工程量40%	完成工程量50%	闫庄镇	新开工	王晓辉
									1500	2000	3000	4000			
24	大章镇镇区功能提升项目	镇区外立面改造，污水管网铺设，垃圾填埋厂、供水厂、滨河公园建设	2020.03-2020.12	5000	3000	2000	5000	竣工	管网铺设，镇区外立面改造	管网铺设、垃圾填埋厂建设	公园建设	竣工	大章镇	竣工	王晓辉
									2000	3000	4000	5000			
25	伊尹里工程建设	上纸路口至镇政府东侧改造提升	2020.03-2022.12	15000	15000		5000	拆迁补偿	征地拆迁	征地拆迁	征地拆迁	征地拆迁	纸房镇	新开工	王晓辉
									500	2000	3000	5000			
26	伊东电子商务中心	总建筑面积11000平方米。	2020.03-2020.12	5000	5000		5000	竣工	完成工程量25%	完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	纸房镇	竣工	王晓辉
									2000	3000	4000	5000			
27	伊东新区及老城区交通信号系统	伊东新区及老城区交通信号灯安装	2020.03-2020.09	1200	1200		1200	竣工	完成工程量25%	完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	城投公司	竣工	王晓辉
									300	600	900	1200			
28	城区街头绿地游园和微生活空间改造提升	城市主干道建设绿地和街头景观提升	2020.03-2020.12	1800		1800	1800	竣工	完成工程量25%	完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	住建局城投公司	竣工	王晓辉
									400	800	1200	1800			

29	陆浑湿地公园提升	新建健康步道、亲水步道、乐道，改造广场5万平方米，安装休闲座椅700个，改造公厕6个，湿地多功能保护管理站，全自动气象观测站、观鸟台、智慧管理系统	2019.10-2022.12	58000	8000	50000	2000	20000	步道、乐道建成、公厕改造到位、座椅安装完毕，湿地监测设备投用	步道、乐道建设	步道、乐道建设	公厕改造、座椅安装、设备安装	步道、乐道建成、公厕改造到位、座椅安装完毕，湿地监测设备投用	林业局市政局	续建	王晓辉 赵新安	市
										3000	7000	15000	20000				
30	电力基础设施提升	全县新建10千伏线路10条，长度293千米；改造10千伏线路13条，长度250千米；新建台区166个，改造台区41个	2018.10-2020.06	20000	20000			8000	竣工	完成工程量75%	竣工			供电公司相关乡镇	竣工	符永帅	
										3000	8000						
31	九皋镇皂刺交易市场建设项目	主要建设办公用房、车间、交易平台	2019.03-2020.12	4000		4000	1500	2500	竣工	完成工程量25%	完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	农业农村局九皋镇	竣工	陈俊光	
										800	1500	2000	2500				
32	抗旱应急水源及安全饮水工程提升	水源连通、拦河坝、大口井等抗旱应急水源建设及巩固提升安全饮水工程	2020.10-2023.12	12000	2000	10000		2000	巩固提升安全饮水工程				完成工程量15%	水利局各乡镇	新开工	史志锋	
													2000				
二	生态环境治理项目(25个)			1088900	5000	983500	100000	301000	405050								
33	嵩县西岩公司砂石综合利用项目	主要建设封闭车间、业务用房及设备购置等	2020.03-2020.12	1000		1000		1000	竣工	完成工程量25%	完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	西岩公司水利局闫庄镇	竣工	史志锋	
										250	500	750	1000				

34	嵩县大鑫公司砂石综合利用项目	主要建设封闭车间、业务用房设备购置等	2020.03-2020.12	1000	1000			1000	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	大鑫公司 大章镇	竣工	史志锋	
										250	500	750	1000				
35	嵩县砂石综合利用项目	主要建设封闭车间及配套设施,生态修复	2020.06-2021.03	50000	50000			45000	完成工程量的 95%		完成工程量 35%	完成工程量 65%	完成工程量 95%	水利局相关企业相关乡镇	新开工	史志锋	市
											15000	35000	45000				
36	前河金矿绿色工厂建设	厂前道路、河渠生态治理	2020.08-2021.12	2000	2000			600	河渠生态治理			厂前道路、河渠生态治理	河渠生态治理	前河公司水利局旧县镇	新开工	史志锋	
												300	600				
37	洛阳荣弘公司砂石综合利用项目	封闭车间、业务用房及配套设施建设,设备购置	2020.03-2020.12	3000	3000			3000	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	荣弘公司水利局德亭镇	竣工	史志锋	
										700	1500	2300	3000				
38	洛阳金垣公司砂石综合利用项目	封闭车间、业务用房及配套设施建设,设备购置	2020.03-2020.12	3000	3000			3000	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	金垣公司水利局大章镇	竣工	史志锋	
										700	1500	2300	3000				
39	嵩县河润公司砂石综合利用项目	封闭车间、业务用房及配套设施建设,设备购置	2020.03-2020.12	1000	1000			1000	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	河润公司水利局旧县镇	竣工	史志锋	
										250	500	750	1000				
40	嵩县水投公司砂石综合利用项目	封闭车间、业务用房及配套设施建设,设备购置	2020.03-2020.12	2600	2600			2600	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	水利局水投公司相关乡镇	竣工	史志锋	
										700	1400	2000	2600				

41	嵩县交投公用砂石综合项目	封闭车间、业务用房及配套设施建设, 设备购置	2020.03-2020.12	2500		2500			2500	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	水利局投资公司相关乡镇	竣工	史志锋
											600	1200	1800	2500			
42	嵩县建发公用砂石综合项目	封闭车间、业务用房及配套设施建设, 设备购置	2020.03-2020.12	6000		6000			6000	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	水利局建发公司相关乡镇	竣工	史志锋
											1500	3000	4500	6000			
43	伊河嵩栾交界至城区段生态治理	对伊河城区段上游 47 公里河道和支流进行平复和生态绿化	2020.03-2021.08	15000	5000	10000			10000	河道绿化	河道治理	河道治理	河道治理	河道治理及绿化	水利局水投资公司相关乡镇	新开工	史志锋
											2000	5000	7000	10000			
44	旧县镇伊河大堤加固工程	对伊河大堤上川村段进行加固, 生态治理	2020.03-2020.12	1650		1650			1650	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	水投公司水利局旧县镇	竣工	史志锋
											400	800	1200	1650			
45	焦涧川河道治理项目	闫庄镇至伊河入河口段治理, 全长 9.6 公里, 涉及闫庄、大坪、田湖 3 个乡镇 11 个行政村	2020.06-2021.02	3000		3000			2500	完成工程量 85%	完成工程量 30%	完成工程量 60%	完成工程量 85%	水利局西岩公司水投资公司相关乡镇	新开工	史志锋	
											800	1600	2500				



46	重义沟生态公园建设	全长 32.2 公里，在重义河建设湿地公园一处，对八达河河堤护砌，沿岸绿化等	2020.07-2023.12	127000		127000			38100	完成工程量 30%			完成工程量 15%	完成工程量 30%	水投公司投资公司相关乡镇	新开工	史志锋	市
													17000	38100				
47	大章镇牛头沟河生态修复项目	镇区段大堤修复 2200 米，宽 40 米	2020.05-2021.12	5000		5000			2000	完成工程量 40%		完成工程量 20%	完成工程量 30%	完成工程量 40%	大章镇	新开工	史志锋	
												800	1400	2000				
48	嵩县自然资源生态综合保护项目	主要包括造林 10 万亩、森林抚育和林业基地 36 万亩，采砂治理、堤防建设、生态修复、国土绿化、排污口治理，田湖段河道整治、景观绿化、建筑物工程，山体修复，截污治污，新建污水管道、污水处理厂，新建生活、建筑垃圾分类处理厂等	2019.02-2021.10	460000		460000	300000	120000	国土绿化、田湖段河道整治、堤防建设、生态修复、景观绿化，污水管网铺设、污水处理厂、排污口治理等	完成工程量 50%	完成工程量 60%	完成工程量 70%	完成工程量 80%	林业局水利局住建局生态环境局	续建	王晓辉 史志锋 赵新安	省	
										60000	72000	85000	120000					
49	国储林项目	新造林地 7.5 万亩，抚育 4.2 万亩，低改 3.2 万亩	2020.03-2022.12	140000		140000			60000	完成工程量 40%	完成工程量 20%	完成工程量 25%	完成工程量 30%	完成工程量 40%	林业局相关乡镇	新开工	赵新安	
											30000	33000	45000	60000				
50	凤凰山森林公园建设项目	荒山绿化 50000 亩，建设健康乐道、步行观光道、凉亭、观光台、滑草场、公厕、主题公园等配套设施	2020.03-2022.12	140000		90000	50000		42000	完成工程量 30%	完成工程量 15%	完成工程量 20%	完成工程量 25%	完成工程量 30%	林业局何村乡	新开工	赵新安	市
											20000	25000	30000	42000				

51	御龙山绿化	山坡绿化	2020.01-2021.03	2000		2000			1600	完成工程量 80%	完成工程量 60%	完成工程量 65%	完成工程量 70%	完成工程量 80%	建发公司 林业局 黄庄乡	新开工	赵新安
											1000	1100	1300	1600			
52	廊道生态绿化提升	沿高速公路、洛栾快速通道、陆车路等干线公路廊道绿化,沿陆浑湖山体造林等	2020.03-2020.12	14500		14500			14500	竣工	完成工程量 60%	完成工程量 70%	完成工程量 80%	竣工	林业局 相关 乡镇	竣工	赵新安
											8000	10000	11500	14500			
53	马驹岭生态造林	山坡绿化	2020.01-2020.06	500		500			500	竣工	完成工程量 90%	竣工			林业局 纸房镇	竣工	赵新安
											400	500					
54	叠翠山城郊公园建设	山坡生态治理,基础设施建设,有机融入县城“30分钟生活圈”,达到集生态环境、休息游览、城市服务等功能为一体的城郊公园	2019.10-2022.12	50000		15000	35000	1000	35000	整治土地、荒山绿化	土地整理 扩穴	育苗	管理	土地整理, 绿化	住建局 林业局 城关镇	续建	赵新安
											25000	28000	32000	35000			
55	污泥处理厂、垃圾场渗滤液处理项目	建设可满足县城污泥处理的污泥处理厂1座;建设日处理100吨生活垃圾厂渗滤液处理项目1座	2020.03-2020.12	1500		1500			1500	竣工	生活垃圾 厂建设	生活垃圾 厂建设	污泥处理 厂、生活垃 圾厂建设	竣工	住建局 市政局	竣工	王晓辉
											400	800	1200	1500			

56	黄庄乡生态治理	汝河河道镇区段整治, 商业街建设, 污水处理厂地下管网等配套设施及绿化亮化美化工程, 橡皮坝建设等	2020.01-2021.10	15000			15000		10000	河堤段整治、地下管网及橡皮坝建设	河道整治, 管网铺设	管网铺设, 橡皮坝建设	管网铺设, 橡皮坝建设	管网铺设, 橡皮坝建设	黄庄乡	新开工	王晓辉	市
57	嵩县污水治理项目	建设污水处理厂6座(污水处理站、人工湿地), 铺设乡镇污水收集管网122.5公里, 封堵排污口115个	2021-2022	41650		41650				前期	办理前期手续				生态环境局各乡镇	前期	符永帅	
三	文化旅游项目(17个)			410800	29000	379800		15000	229200									
58	木札岭儒林幸福里项目	总建筑面积15万平方, 主要建设主题酒店、商业街, 廊亭、小桥、水景观及配套基础设施	2020.03-2022.12	65000		65000			25000	酒店主体施工	基础土方开挖	基础施工	主体施工	主体施工	文广旅局儒林公司车村镇	新开工	陈俊光	市
59	精品民宿建设项目	总建筑面积20万平方米, 新建、改造、提升精品民宿	2018.06-2020.12	100000		100000		10000	80000	竣工	完成工程量25%	完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	文广旅局相关乡镇	竣工	陈俊光	
											20000	40000	60000	80000				

60	全域旅游示范区创建项目	全域旅游交通网络体系建设, 旅游公厕, 旅游标识系统, 智慧旅游建设, 旅游集散中心建设, 全域旅游环境营造, A级景区提升, 以及乡村旅游建设等	2020.04-2021.02	55000	20000	35000		54000	完成工程量的95%		完成工程量50%	完成工程量75%	完成工程量95%	文广旅局相关乡镇	新开工	陈俊光
											30000	45000	54000			
61	白河镇古银杏小镇项目	对下寺村云岩寺、千年银杏林进行保护性开发, 完成寺前、寺后300余人人口整体搬迁, 新建高档民宿100套, 完成水电路等相关配套设施	2020.06-2022.12	40000		40000		20000	基础设施建设		基础设施建设	基础设施建设	基础设施建设	文广旅局银杏公司白河镇	新开工	陈俊光
											10000	15000	20000			
62	白河镇五马寺民宿旅游度假村项目	总建筑面积4400平方米, 主要建设3层综合楼1栋, 2层民宿宾馆8栋	2020.03-2021.02	1000		1000		800	主体完工	主体建设	主体建设	主体建设	主体完工	白河镇	新开工	陈俊光
										200	400	600	800			
63	车村下庙游客服务中心项目	建设换乘中心, 主题酒店及配套设施	2020.06-2023.03	20000		20000		8000	完成征地拆迁补偿		征地拆迁	征地拆迁	完成征地拆迁补偿	文广旅局白云山公司车村镇	新开工	陈俊光
											2000	5000	8000			
64	白河镇岭东汽车营地项目	建设汽车营地及配套设施	2020.11-2022.12	10000		10000		1000	开工建设				开工建设	文广旅局白河镇	新开工	陈俊光
													1000			

65	五马寺旅游产业发展项目	庄河拉至白云山索道、白河曼寺五里道提升, 2公里道路改线, 旅游度假、搬迁安置、乌曼寺国学研修、民宿, 土地庙沟生态廊道开发	2020.11-2022.12	37600		37600			7600	开工建设				开工建设	文广旅局白河镇	新开工	陈俊光
66	嵩县闫庄镇古民居综合提升项目	对万氏故居修缮, 建设民俗博物馆及游客服务中心、配套设施, 整治周边环境	2020.11-2023.12	6000	3000	3000			1000	开工建设				开工建设	文广旅局闫庄镇	新开工	王玉杰
67	两程故里保护开发项目二期	保护性开发及理学研究院建设	2020.06-2021.12	8000	3000	5000			2000	理学研究院建设		基础施工	基础施工	主体施工	文广旅局田湖镇	新开工	王玉杰
68	伊尹祠保护性开发	伊尹祠修缮扩建及配套设施建设	2020.06-2021.12	5000		5000			2000	基础设施建设		基础施工	基础施工	基础设施建设	文广旅局纸房镇	新开工	王玉杰
69	城关镇河大办学遗址暨嵩州古城综合提升项目	河大抗战办学遗址博物馆修建及配套设施建设	2020.03-2021.06	3200	3000	200			300	博物馆建设	博物馆基础施工	博物馆基础施工	主体建设	主体建设	文广旅局城关镇	新开工	王玉杰
70	手绘小镇沿线提升项目	拦河坝、绿化、亲水平台、污水处理厂建设, 文化艺术中心、民宿提升改造等	2020.03-2021.06	2500		2500			1000	亲水平台及艺术中心建设	亲水平台建设	亲水平台建设	艺术中心建设	艺术中心建设	文广旅局黄庄乡	新开工	陈俊光

71	车村镇爱国主义教育基地修缮保护	老炮楼修缮、老房屋外立面改造，污水管道、公厕、化粪池、道路及附属设施，生态停车场，陈列馆、VR体验馆、全景式指挥区、红色大街、铁军锻造大本营、红军长征纪念馆，小兵工厂，道路及绿化	2020.08-2021.12	6000		4000	2000	500	基础设施建设			基础设施建设	基础设施建设	文广旅局车村镇	新开工	王玉杰
												300	500			
72	前河大桥修复及陆浑水库纪念馆建设	老前河大桥修复，建设陆浑水库纪念馆、生态停车场，周边环境整治	2020.05-2021.03	1500		1500		1000	完成老前河大桥修复及周边环境整治，启动陆浑水库纪念馆建设		大桥修复	大桥修复，环境整治	陆浑水库纪念馆建设启动	文广旅局交通局陆管处旧县镇库区乡	新开工	张润泳 王玉杰
											300	700	1000			
73	基层文化广场建设项目	按照七个一标准，在全县310个行政村建立文化活动现场地	2019.01-2020.12	30000		30000	5000	25000	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	文广旅局各乡镇	竣工	王玉杰
										6000	12000	18000	25000			
74	河南和鼎高速公路管理有限公司露营地建设	主要建设木屋、主题酒店及配套设施	2021-2023	20000		20000			前期	办理前期手续			文广旅局饭坡镇	前期	陈俊光	
四	新材料项目 (13个)			355600		355600	20000	151000								

75	洛阳锐能新能生态停车架生产项目	总建筑面积4.5万平方米,主要建设车间、原料仓库,露天堆场,科研办公楼,厂区道路、绿化、供水供电设施等,年生产生态停车架1.5万个	2020.06-2022.10	75000		75000			30000	车间、仓库、办公楼建设	地基处理	主体建设	主体建设	产业区锐能公司	新开工	赵灵伟	市
											8000	20000	30000				
76	河南创元环保科技年产600套环保设备、防腐容器项目	建筑面积14000平方米。主要建设4栋综合生产厂房、原材料库、外协外购件库、办公楼、宿舍楼、餐厅及配套设施附属生产生活用房等,厂区道路、绿化等	2020.04-2021.04	15000		15000			10000	厂房建设	地基处理	厂房建设	厂房建设	产业区创元公司	新开工	赵灵伟	市
											3000	7000	10000				
77	先帆(洛阳)智能储物科技年产智能储物设备10万台(套)项目	主要生产智能储物设备,电子存储柜,快递柜,无人售货机,快递机器人等	2020.04-2021.06	20000		20000			10000	厂房建设、设备订购	地基处理	厂房建设	厂房建设,设备订购	产业区先帆公司	新开工	赵灵伟	市
											3000	7000	10000				
78	中润益源(洛阳)实业有限公司中药外用试剂生产及加工项目	年产中药外用试剂36吨,年产先进食品生产设备20套;建设厂房,研发中心、办公楼及配套设施等	2019.05-2020.10	15000		15000	10000	5000		竣工	配套设施建设	设备订购	设备订购调试	产业区中润公司	竣工	赵灵伟	
											1000	2000	3000				

79	洛阳诚天三维材料科技有限公司年产1万吨三维光学材料和5000套食品包装托盘	主要建设生产车间、仓库、宿舍办公楼、宿舍楼等	2019.01-2020.12	20000	20000	10000	10000	生产车间、仓库建设完成,设备订购安装	生产车间、仓库建设,设备订购安装	生产车间、仓库建设,设备订购安装	生产车间、仓库建设,设备订购安装	竣工	产业区 诚天公司	竣工	赵灵伟
									2000	5000	8000	10000			
80	河南英唐电气股份有限公司电气设备项目	主要建设生产车间、业务楼、宿舍楼,年产5000台油浸式电力变压器、3000台干式变压器、1000台高低压配电柜、500台箱式变电站等	2020.03-2021.08	9600	9600	5000	车间建成	基础施工	车间建设	车间建设	车间建设	产业区 英唐公司	新开工	赵灵伟	
								1000	2000	3000	5000				
81	洛阳上工强生中药有限公司	主要建设生产车间、研发中心、业务楼、宿舍楼及配套设施	2020.03-2022.03	20000	20000	6000	车间建成	基础施工	车间建设	车间建设	车间建设	产业区 新春都公司	新开工	赵灵伟	
								2000	3000	5000	6000				
82	五鑫矿业槐树坪金矿1000吨/日采选项目	采选工程建设及矿体生态修复	2020.10-2022.12	60000	60000	25000	完成工程量40%				完成工程量40%	五鑫矿业科工局大章镇	新开工	赵捍东	
											25000				
83	洛矿安沟多金属年地采60万吨钼多金属项目	主要建设地采区,配套建设选厂、尾矿库设施等	2021-2023	46000	46000		前期	办理前期手续				科工局洛矿集团德亭镇	前期	赵捍东	



84	嵩县中营矿业公司300吨/日多金属矿选厂项目	主要建设厂房及配套设施等	2020.07-2022.05	35000		35000			10000	土建、基建工程施工			土建、基建工程施工	土建、基建工程施工	中营公司科工局旧县镇	新开工	刘卫东
												5000	10000				
85	城投公司九皋石场废石利用项目	主要建设封闭车间及业务用房等，年加工废石230万吨	2020.05-2020.12	20000		20000			20000	竣工		完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	自然资源局城投公司九皋镇	竣工	王晓辉
											10000	15000	20000				
86	城投公司大章五鑫废石利用项目	主要建设封闭车间及业务用房等，年加工废石100万吨	2020.05-2020.12	10000		10000			10000	竣工		完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	自然资源局城投公司大章镇	竣工	王晓辉
											5000	7500	10000				
87	城投公司德亭丰源废石利用项目	主要建设封闭车间及业务用房等，年加工废石200万吨	2020.05-2020.12	10000		10000			10000	竣工		完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	自然资源局城投公司德亭镇	竣工	王晓辉
											5000	7500	10000				
五	乡村振兴项目(15个)			411300	3700	407600		6000	231700								
88	印象红椿	红椿种植及加工车间建设	2020.01-2020.12	1500		1500			1500	竣工	红椿种植及加工车间建设	加工车间建设	加工车间建设	竣工	扶贫办大章镇	竣工	陈俊光
											800	1000	1300	1500			
89	洛阳馨飞食品产业园项目	建筑面积2.2万平方米，建设标准化厂房，购置豆制品及农副产品加工设备	2019.05-2021.05	15000		15000		2000	10000	标准化厂房建设	标准化厂房建设	标准化厂房建设	标准化厂房建设		产业区馨飞公司	续建	陈俊光
											4000	6000	8000	10000			

90	嵩县农业产业集群培育项目	主要包括皂刺、核桃、中药材、小辣椒、软籽石榴、种桑养蚕、猕猴桃种植基地；培育花卉苗木基地等	2020.03-2022.12	170000		170000			60000	基地种植	基地种植	基地种植	基地种植	基地种植	农业农村局各乡	新开工	王玉杰 陈俊光	省
											20000	40000	50000	60000				
91	闫庄万亩大葱种植基地	发展大葱种植面积15000亩	2019.07-2022.12	35000		35000	2000	10000	种植大葱2000亩	种植大葱1000亩	种植大葱1500亩	种植大葱1800亩	种植大葱2000亩	农业农村局闫庄镇	续建	陈俊光	市	
										5000	6000	8000	10000					
92	嵩县菜篮子工程建设	蔬菜基地建设	2020.03-2020.12	1500		1500			1500	竣工	完成工程量25%	完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	农业农村局城关镇德亭镇	竣工	陈俊光	
											400	800	1200	1500				
93	九皋镇皂角基地	主要对郭庄村、郭岭村、老龙村、郭沟村、九店村、东岭村等皂角基地提升	2020.04-2020.12	1100		1100			1100	竣工		完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	农业农村局九皋镇	竣工	陈俊光	
												400	700	1100				
94	何村乡林下经济项目	发展花椒、香椿、桃树、连翘，林下种植柴胡，养鸡等，主要包括何村乡李村、姜岭等村	2020.02-2020.12	1500		1500			1500	竣工	完成工程量25%	完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	农业农村局何村乡	竣工	陈俊光	
											400	800	1200	1500				

95	省级中药材现代农业产业园	以田湖镇为中心，辐射九皋镇、闫庄镇、大坪乡共四个乡镇的省级中药材现代农业产业园，集中药材种植基地、中药材物流集散地、中药材初加工、中药材科技研发为一体的现代农业产业园	2020.06-2022.12	6000		6000			3000	基础设施建设		基础设施建设	基础设施建设	基础设施建设	农业农村局相关乡镇	新开工	陈俊光
96	白河镇香菇深加工项目	建设香菇酱、香菇饼干等香菇深加工车间	2020.01-2020.12	1200		1200			1200	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	农业农村局白河镇	竣工	陈俊光
											300	600	900	1200			
97	白河镇生活垃圾分类生态化处理及建筑垃圾回收再利用项目	建筑面积 5000 平方米，建设生态化处理场、业务房及配套设施，日处理建筑垃圾 2000 吨	2020.06-2021.12	6000		6000			4000	完成工程量的 68%	完成工程量的 40%	完成工程量的 50%	完成工程量的 68%	农业农村局白河镇	新开工	陈俊光	
												1500	2000				4000
98	嵩县农村人居环境建设项目	主要打造省级农村人居环境示范村 40 个，完成 13 万户无害化厕所改造，水生态修复，新建污水处理厂，沿伊河、汝河两岸农村人居环境整治等	2019.10-2022.12	110000		110000		2000	80000	厕所改造，农村人居环境示范村建设，水生态修复	厕所改造，示范村建设，水生态修复	厕所改造，示范村建设，水生态修复	厕所改造，示范村建设，水生态修复	厕所改造，示范村建设，水生态修复	农业农村局各乡镇	续建	陈俊光
											20000	40000	60000	80000			

99	畜禽粪污资源化利用整县推进项目	畜禽粪污处理设施建设与资源化利用及新建病死畜禽无害化处理场	2020.06-2020.12	7000		7000			7000	竣工		完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	农业农村局各乡镇	竣工	陈俊光	
												3500	5000	7000				
100	嵩县农村生活垃圾收集转运及热气化处理项目	收集转运各乡镇垃圾,在13个乡镇按人口规模,生活垃圾日产量建设实施农村生活垃圾热气化处理项目	2020.05-2021.12	8300	3700	4600			3700	完成工程量的 44%		完成工程量的 20%	完成工程量的 30%	完成工程量的 44%	农业农村局各乡镇	新开工	陈俊光	
												1700	2500	3700				
101	补充耕地项目	平整土地 4000 亩,提升农田灌溉设施	2020.04-2020.12	2200		2200			2200	竣工		完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	自然资源局相关乡镇	竣工	王晓辉	
												1100	1650	2200				
102	易地增减挂钩项目	增减挂钩指标跨省域调剂 1500 亩	2020.03-2020.12	45000		45000			45000	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	自然资源局相关乡镇	竣工	王晓辉	
											11000	22000	33000	45000				
六	科技支撑项目 (8个)			243500		243500			9000	136500								
103	洛阳羊妙妙生态农业科技有限公司年产 10 万吨特色羊乳加工项目	建筑面积 15 万平方米,建设存栏 1 万只奶山羊养殖基地、年加工 10 万吨特色羊乳基地	2019.03-2022.12	110000		110000		5000	40000	养殖基地建设	养殖基地建设	养殖基地建设	养殖基地建设	养殖基地建设	建发公司妙妙公司闫庄镇	续建	陈俊光	市
											10000	20000	30000	40000				
104	大坪正大养殖公司生态猪项目	建设标准化猪舍,年出栏 30 万头仔猪,存栏 6200 头母猪	2020.01-2020.12	50000		50000			50000	竣工	完成工程量 25%	完成工程量 50%	完成工程量 75%	竣工	农业农村局正大公司大坪乡	竣工	陈俊光	市
											12000	24000	36000	50000				

105	河南民望农牧股份有限公司生猪原种场项目	建设年出栏种猪36000头的原种繁育场1个	2020.03-2021.02	5000		5000			3000	完成工程量60%	完成工程量15%	完成工程量30%	完成工程量45%	完成工程量60%	农业农村局民望公司车村镇	新开工	陈俊光	
											700	1400	2100	3000				
106	洛阳菘田菌类工厂化种植项目	建设蘑菇种植菇房100间及配套设施	2020.07-2021.06	12000		12000			7000	厂房、基础设施建设			厂房、基础设施建设	厂房、基础设施建设	产业区菘田公司田湖镇	新开工	陈俊光	市
													4000	7000				
107	嵩县食用菌种植	发展香菇、木耳等袋料菌类1亿袋	2019.10-2021.12	35000		35000		3000	15000	基础建设	基础建设培育袋料	基础建设培育袋料	基础建设培育袋料	基础建设培育袋料	农业农村局相关乡镇	续建	陈俊光	市
											4000	8000	12000	15000				
108	嵩县种桑养蚕基地项目	种植桑树11000亩,发展养蚕、缫丝产业	2019.04-2022.12	15000		15000		1000	8000	桑树种植	桑树种植	桑树种植	桑树种植	桑树种植	农业农村局相关乡镇	续建	陈俊光	市
											2000	4000	6000	8000				
109	优质蜂产业发展项目	发展优质蜂45000箱,其中新增15000箱	2020.03-2020.12	1500		1500			1500	竣工	完成工程量25%	完成工程量50%	完成工程量75%	竣工	农业农村局相关乡镇	竣工	陈俊光	
											400	800	1200	1500				
110	崇都桑蚕小镇项目	建设专家工作站、果桑园、共育工厂	2020.06-2021.06	15000		15000			12000	建成专家工作站、共育厂投用	专家工作站、共育厂建设	专家工作站、共育厂建设	专家工作站、共育厂建设	建成专家工作站、共育厂投用	农业农村局库区乡	新开工	陈俊光	
											3000	6000	9000	12000				
七	新能源项目(3个)			985000		985000		20000	32000									

111	熊耳山风电场二期	总装机4万千瓦，安装16台风机，建筑面积5000平方米，建设业务工用房、升压站等，新建5.5米宽进场道路15公里，规划配建10兆瓦储能设备	2019.04-2021.04	55000	55000	20000	30000	风机桩基建设	基础施工	风机桩基建设	风机桩基建设	风机桩基建设	港能风电公司	续建	赵灵伟	市
									5000	13000	22000	30000				
112	上海泰胜分布式风电项目	总装机5万千瓦，风机安装、道路等配套设施建设	2020.12-2022.05	30000	30000		2000	开工建设				开工建设	上海泰胜公司	新开工	赵灵伟	
												2000				
113	抽水蓄能电站项目	建设规模120万KW。主要建设上、下水库，发电厂，输配电网及配套道路工程等	前期	900000	900000			前期	办理前期手续				发改委水利局车村镇	前期	赵灵伟	市
八	公共服务项目(7个)			112900	32900	80000	8200	72900								
114	嵩县农村教育质量提升项目	改造全县16个乡镇266所小规模学校，66所寄宿制学校，新建改扩建10所幼儿园，一高餐厅、五高教学楼及操场建设	2020.03-2022.12	60000	20000	40000	40000	寄宿制学校改造，幼儿园建设	寄宿制学校改造，幼儿园基础施工	寄宿制学校改造，幼儿园建设	寄宿制学校改造，幼儿园建设	寄宿制学校改造，幼儿园建设	教体局	新开工	张润泳	市
									10000	20000	30000	40000				
115	嵩县农村教师住房建设项目	总建筑面积23057.78平方米，建设住房190套及配套设施等	2020.06-2021.12	12000	4000	8000	5000	主体建设		地基处理	主体建设	主体建设	教体局车村镇	新开工	张润泳	
										1000	2000	5000				

116	嵩县江苏双语高级中学建设项目	规划建筑面积45000平方米;规模为80个教学班,4400个学位及配套设施建设	2019.06-2021.02	15000		15000		5000	8000	教学楼建成投用,操场建设	教学楼建设	教学楼建设	教学楼建设	教学楼建成,操场建设	教体局	续建	张润泳	市
											2000	4000	6000	8000				
117	嵩县中小学校舍改扩建项目	11所中小学校舍改扩建	2019.03-2020.06	6500	6500			3200	3300	竣工	完成工程量75%	竣工			教体局	竣工	张润泳	
											2100	3300						
118	洛阳市中医药学校实训综合楼项目	建筑面积6206平方米,实训楼一栋	2020.08-2021.06	1600	1600				800	主体施工			地基处理	主体施工	卫健委中医药学校	新开工	张润泳	
													300	800				
119	嵩县职高教学条件改善项目	设备、器材购置	2020.08-2020.12	800	800				800	竣工			设备、器材购置,调试	竣工	教体局	竣工	张润泳	
													600	800				
120	县域医疗中心建设	依托县医院、中医院打造省级重点专科、配置医疗设备,提升公共服务能力,建设资源共享医疗中心信息化平台	2020.03-2021.03	17000		17000			15000	信息中心建成、设备购置到位	信息中心建设、设备购置	信息中心建设、设备购置	信息中心建设、设备购置	信息中心建成、设备购置到位	卫健委	新开工	张润泳	市
											5000	7000	12000	15000				

---

中共嵩县县委办公室

2020年3月17日印发

---